


POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w GDĄNSKU
ul. Okopowa 21/27
80-810 GDĄNSK
(140)

Gdańsk, dnia 20 lipca 2010 r.

ZFE.III.AS.0932-G/25/10

l. d. 1437



SEKRETAZ

Sz. P. Ryszard Szybajło
Burmistrz Miasta Człuchów

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 01 lipca 2010 roku, pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili, w Gminie Miejskiej w Człuchowie, kontrolę projektu pod nazwą „Przebudowa ul. Kamiennej w miejscowości Człuchów od ul. Szczecińskiej do drogi krajowej nr 22 wraz z przebudową zjazdu na teren Szpitala Powiatowego i lądowiska dla helikopterów” realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 04-G/ZFE-III-NPPDL/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r., na realizację przedmiotowego projektu. Finansowanie realizowanej inwestycji odbywało się w następujący sposób:

- dotacja z budżetu państwa – 1 750 000,00 zł, co stanowi 49,30 % wartości projektu.
- środki własne beneficjenta – 1 800 000,00 zł, co stanowi 50,70 % wartości projektu
- (w tym: wkład partnera - 15 000,00 zł, co stanowi 0,42 % ogólnej wartości projektu.
- łączna wartość projektu – 3 550 000,00zł.

Przedmiotem projektu

Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy Kamiennej na odcinku od ul. Szczecińskiej do drogi krajowej nr 22 z poszerzeniem nawierzchni bitumicznej do szerokości 6m (wraz z przebudową zjazdu na teren Szpitala Powiatowego i lądowiska dla helikopterów) oraz budowa odc. Ul. Kamiennej o nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych w Człuchowie.

Zakres prac obejmował:


- poszerzenie szerokości drogi,
- przebudowa nawierzchni,
- przebudowa drogi gruntowej na drogę utwardzoną z płyt betonowych,
- przebudowa infrastruktury drogowej,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowa chodników,
- ciąg pieszo - rowerowy,
- wykonanie azyli dla pieszych,
- wyniesienie skrzyżowań i punktów spowalniających,
- poprawa oznakowania poziomowego i pionowego,
- wykonanie, przebudowa zjazdów,
- montaż barier ochronnych.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Projekt zrealizowany został zgodnie z Umową oraz z założeniami programu.

Jednostka w sposób rzetelny przeprowadziła realizację inwestycji z zachowaniem zasady gospodarności, przestrzegając procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w Ustawie o finansach publicznych.

Kontrolujący nie wnoszą uwag co do realizacji inwestycji. Inwestycję zrealizowano w terminach określonych w umowie pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską w Człuchowie. Wykonanie robót jest zgodne z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i umową z Wykonawcą.

z up. Wojewody Pomorskiego


Sylwia Ronowska-Socha
Zastępca Dyrektora
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI